

Выполнение предписания № 249/1/1 от 12.03.2021г. на 15.10.2021

	замечание	выполнение
1	На объекте защиты проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (по факту согласно представленной справки от 09.03.2021 проведена модернизация системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в коридоре второго этажа, в кабинете психолога на третьем этаже установлены новые речевые оповещатели,	Письмо в Комитет по делам образования г. Челябинска № 73 от 12.05.2021 и письмо в СПО МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району г. Челябинска № 74 от 12.05.2021 об оказать содействие в исполнении предписание ОНД-3 № 249/1/1
2	На втором этаже в кабинете № 209 не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию - потолочной плитке).	<b>Замечание устранено.</b> Потолочная плитка убрана.
3	На втором этаже в смежном классе кабинета № 217 не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию - потолочной пенопластовой плитке).	<b>Замечание устранено.</b> Потолочная плитка убрана.
4	На втором этаже в кабинете № 217 не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию - потолочной пенопластовой плитке).	<b>Замечание устранено.</b> Потолочная плитка убрана.
5	На втором этаже в смежном классе кабинета № 220 не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию - потолочной пенопластовой плитке).	<b>Замечание устранено.</b> Потолочная плитка убрана.
6	На втором этаже в смежном классе кабинета № 221 не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию - потолочной пенопластовой плитке).	<b>Замечание устранено.</b> Потолочная плитка убрана.
7	На втором этаже в кабинете № 226 не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию - потолочной плитке).	<b>Замечание устранено.</b> Потолочная плитка убрана. (Фото прилагается)

8	На втором этаже в складе музыки (организовано хранение новогодних украшений и костюмов), в противопожарной перегородке 1го типа (оштукатуренный пеноблок) заполнение дверного проема не соответствует противопожарному 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30), сертификат на двери отсутствует, расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности не представлен.	<b>Замечание устранено.</b> Выполнен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (копия прилагается, фото прилагается)
9	На втором этаже в складе АХЧ (организовано хранение учебных пособий и горючей упаковки), в противопожарной перегородке 1го типа (оштукатуренный пеноблок) заполнение дверного проема не соответствует противопожарному 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30), сертификат на двери отсутствует, расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности не представлен.	<b>Замечание устранено.</b> Выполнен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (копия прилагается), заключен договор на изготовление противопожарной двери № ТЛ2004-21 от 27.04.2021 ООО "Техно-Лира" Двери установлены.
10	На первом этаже в библиотеке (организовано хранение учебных пособий) в противопожарных перегородках 1го типа (оштукатуренный пеноблок) заполнение дверных проемах не соответствует противопожарному 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30), сертификат на двери отсутствует, расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности не представлен.	<b>Замечание устранено.</b> Выполнен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (копия прилагается), заключен договор на изготовление противопожарной двери № ТЛ2004-21 от 27.04.2021 ООО "Техно-Лира" Двери установлены
11	На первом этаже над вторым эвакуационным выходом, ведущим из зала столовой в коридор пищеблока (помещение № 18 по техническому паспорту здания от 2009г.) не установлен световой оповещатель «Выход» (количество посадочных мест в зале около 60).	<b>Замечание устранено</b>
12	Графическая часть плана эвакуации из помещений первого этажа здания не отражает этажную (секционную) планировку этажа с указанием эвакуационных путей и выходов (по факту на плане эвакуации не указан второй путь эвакуации из зала столовой в коридор пищеблока).	<b>Замечание устранено.</b> Заключен договор на выполнение плана эвакуации № 592 от 19.04.2001 ООО Проминжиниринг. План эвакуации выполнен.

13	<p>В цоколе в кабинете бухгалтерии (организовано хранение бумажной документации, установлена перегородка из металлической решетки) в противопожарной перегородке 1га типа (оштукатуренный пеноблок) заполнение дверного проема не соответствует противопожарному 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30), сертификат на двери отсутствует, расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности не представлен.</p>	<p><b>Замечание устранено.</b>          Выполнен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, заключен договор на изготовление противопожарной двери № ТЛ2004-21 от 27.04.2021 ООО "Техно-Лира" Двери установлены</p>
14	<p>В цоколе в кабинете АХЧ (организовано хранение предметов хозяйства, мебели, оргтехники и горючей упаковки) в противопожарной перегородке 1го типа (оштукатуренный пеноблок) заполнение дверного проема не соответствует противопожарному 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30), сертификат на двери отсутствует, расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности не представлен.</p>	<p>Выполнен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. Установка дверей будет выполнена при наличии денежных средств.</p>